

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การลดความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณ (งานก่อสร้าง)
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 กองคลัง

คุณเอื้อ	นางวันดี	ช่วยประยูรวงศ์
คุณอำนวย	นางสาทิพย์	เส็งลา
	นางรัชณี	กำเนิดมณี
คุณประสาน	นางสาวสุวรรณา	เปี่ยมทอง
	นางสาววราพร	เกิดผล
คุณกิจ	นางสุมิตรา	สมประสงค์
	นางสาวรติวรรณ	มณฑศิริ
	นายออน	ศิริธนากิจ
	นางสาวอัญชนา	ดวงอาทิตย์
	นางสาวดุขฎี	พรหมขาม
คุณลิขิต	นางกนกภรณ์	กัสนา

แบบบันทึกการเล่าเรื่อง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ	1. ควรมีการประชุม
นางสุมิตรา สมประสงค์	เรื่อง การลดความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณ (งานก่อสร้าง)	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อกำกับ
	สาเหตุที่ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ทำงานเกิดจาก	ติดตามงานให้เสร็จตามงวด
	ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า เนื่องจากขาดแรงงานและ	งานที่กำหนดในสัญญาจ้าง
	สภาพคล่อง เพื่อให้การดำเนินงานจ้างสิ่งก่อสร้าง	2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
	มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรจะดำเนินการต่อไปนี	คณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
	1.ประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
	ประจำปี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหรือตั้งแต่ได้รับ	เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
	งบประมาณ	งบประมาณงบลงทุนแต่ละ
นายออน ศิริธนาภิก	2. ควรจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับจ้าง / ผู้ขาย	รายการ โดยให้หัวหน้า
	3. ตรวจสอบประวัติรายชื่อผู้ทำงาน	หน่วยงานชี้แจงถึงปัญหา
	ก่อนดำเนินการ	อุปสรรค ของงานก่อสร้าง
	4. การแบ่งงวดงาน งวดเงิน ที่เหมาะสมกับ	ที่ล่าช้า ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
	ปริมาณที่ผู้รับจ้างดำเนินการ	ตามงวดงาน พร้อมทั้ง
นางสาวรติวรรณ มั่นชาติศิริ	5. คณะกรรมการตรวจการจ้างมีการเร่งรัด	รายงานความก้าวหน้า
	ติดตามงานสม่ำเสมอ โดยแจ้งเป็นหนังสือทุกครั้ง	
	ที่มีการเร่งรัด	
	6. เตรียมความพร้อมเรื่องรูปแบบก่อสร้าง	
	เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว สามารถดำเนินการ	
	ได้ทันที หากมีการแก้ไข/ปรับปรุงรูปแบบ	
	ควรมีการกำกับติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานแก้ไข/	
	ปรับปรุงโดยด่วน	

